Datum izdavanja: 04.08.2023

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU VETERNIK
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik Srbija

Broj fakture

PRIVREMENA SITUACIJA BR. 3/23

Broj ugovora	BB od 09.05.23.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**3/23**
Datum prometa	31.07.2023
Datum dospeća	**15.08.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**8.112.342,60**

Prodavac

Radivoje Ђуковић пр Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова АЛТУМ ГРАДЊА Ваљево

Adresa: Gorić RAJKA MITIĆA 9 | 200-3347430101996-11
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
TRECA PRIVEMENA SITUACIJA RADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Šifra 1	1	8.539.308,00	kom	0,00	8.539.308,00	Obrnuto obračunavanje PDV
ZADRZAVA SE 5% VREDNOSTI ZA DOBRO IZVRSENJE POSLA PREMA ČLANU BR.5 IZ UGOVORA Šifra 2	-1	426.965,40	kom	0,00	-426.965,40	Anuliranje

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	8.539.308,00
Zbir stavki - anuliranje:	-426.965,40
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	8.539.308,00
Ukupno osnovica - anuliranje:	-426.965,40
Ukupan iznos:	**8.112.342,60**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	8.539.308,00
Umanjena osnovica - anuliranje:	-426.965,40
Ukupno za uplatu:	**8.112.342,60**

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3; Anuliranje po Zakonu o PDV Član 3 - DZ;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Rajka Mitica 9, 14000 VALJEVO

Šifra delatnosti: 4120
Matični broj: 66191621
Registarski broj:

PIB: 112563540

Tekući račun: 200-3347430101996-11

Kupac: 001259

KARIN KOMERC MD DOO

Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Mat.Br. 20009233 PIB: 103726184

PRIVREMENA SITUACIJA Br. 3/23

VALJEVO, 31.07.2023
(Mesto i datum izdavanja)

Valuta plaćanja: 15.08.2023

PO UGOVORU Br. UGOVOR BB OD 09.05.23.

R.Br.	OPIS	Količina J.M.	Cena	Iznos	Rabat%	Iznos bez PDV (osnovica za PDV)	PDV%	PDV Iznos	Iznos sa PDV
1.		1 KOM	x 8,539,308.00 =	8,539,308.00		8,539,308.00			8,539,308.00

TRECA PRIVEMENA SITUACIJA
RADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE
RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA -DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)

REKAPITULACIJA PDV-a:

	OSNOVICA	OBRAČUNAT	U AVANSU	UKUPNO (obračunat - u avansu)
Opšta stopa:	8,539,308.00			
Posebna stopa:				
	8,539,308.00			

Ukupno bez PDV-a:	8,539,308.00
Ukupan PDV:	0.00
Ukupno sa PDV:	8,539,308.00
- Plaćeno avansom:	
UKUPAN IZNOS FAKTURE:	**8,539,308.00**
- Iznos koji se zadržava:	426,965.40
UKUPNO ZA UPLATU:	**8,112,342.60**

RAČUN JE PUNOVAŽAN BEZ PEČATA I POTPISA.

SLOVIMA: *osammilionapetstotinatridesetdevethiljadatristotineosam RSD*

Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu.
U slucaju spora nadležan je Privredni sud Valjevo

Primio za kupca:

(Broj lične karte)

(MUP)

(M.P.)

Lice odgovorno za fakturisanje

korisnik 1

©EUROSOFT

KARIN KOMERC MD
Br. 01/230029944
Datum 02.08.2023.
Ветерник, Жив. Пет. 8

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор:
закључен 09.05.2023

ТРЕЋА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.07.2023.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 31.07.2023.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (тушаника)	КОМ	293		29630		8681590
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (тушаника)	КОМ	219		29630		6488970
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, трајспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (тушаника)	КОМ	130		26666		3466580
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (тушаника)	КОМ	0		35256		0
					УКУПНО		18.637.140,00

Градилиште: Ужас-Дрб

Обр

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Е

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ТРЕЋОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	18.637.140,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	10.097.832,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ТРЕЋОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	8.539.308,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	426.965,40
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	8.112.342,60

СЛОВИМА: осаммилионастодванаестхиљадаитристачетрдесетидва и 60/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:

Радивоје Ђукосић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња задова
Ваљево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

KARIN KOMERC MD

Датум овере :

31.07.2023.

07/23

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA BRAN. (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 3

Врста рада: ~~MAŠINSKO BUŠENJE, TRANSPORT I MONTAŽA~~ ARMATURNIH KOŠEVA, ANKERA I BETONIRANJE TEMELJA K.M. TIPA J1. OBRAČUN PO KOM	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По KOM		Мера 458	

А =	Б =	А + Б =	Месечно	Укупно
			PRENOS	149

DEONICA VRBAS NOVA - LOVĆENAC

298	287	249	265
297	288	250	266
296	289	251	267
295	290	252	268
294	243	241	269
293	244	242	270
292	245	261	271
291	246	262	272
285	247	263	
286	248	264	

Σ 38 kom

38

ЗА ПРЕНОС: 187

Obrazac 2/80
Štampa: Grafička 4/80
tiraž: 500 Tel. 021/58-036 Novi Sad

07/23

Образац 2

Градилиште: VEBAS-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ознака и број) Сектор: ГРАЂЕВИНСКИ (број) Објекат: ТЕНЕЏИ К.М. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 4

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА АРМАТУРНИХ КОШЕВА, АНКЕРА ОПЛАТЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕНЕЏА К.М. ЈЕД. ОБРАЧУН ПО КОМ	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По КОМ		Мера 438	
А =	Б =	А + Б =	

	Месечно	Укупно
	PRENOS	187

NAUMOVIĆEVO – SUBOTIĆA TERETNA OTVORENA PRUGA

69	95	100	122	151	171	199
70	97	102	124	152	172	200
60	99	104	126	153	173	
58	72	106	128	154	174	
56	74	115	145	161	175	
54	76	116	147	162	176	
52	80	117	149	163	187	
50	82	119	120	164	188	
~~71~~	101	121	118	165	189	
73	103	123	142	166	190	
75	105	125	144	167	191	
79	94	127	146	168	192	
81	96	141	148	169	197	
93	98	143	150	170	198	

SUBOTICA POTOČKA – DRŽAVNA GRANICA OTVORENA

27	34	51
28	45	52
29	46	53
30	47	54
31	48	55
32	49	56
33	50	

Σ 106 kom

106

ЗА ПРЕНОС: 293

07/23

Образац 2

Градилиште: IRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TENEGI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 3

Врста рада: НАБУШКО БУШЕЊЕ РУПА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА АРМАТУРНИХ КОШЕВА, ЗАЛИВЕЊА, ОПЛАТЕ (БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА К.М. ТИПА J2. ОБРАЧУН ПО КОМ	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединична цена Дин. 29 630 ..... По КОМ		Мера 470	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

IRBAS NOVA – LOVĆENAC OTVORENA PRUGA

		PRENOS	127
302	258		
301	253		
300	254		
299	240		
255	239		
256	259		
257	260		

Σ 14 kom

14

ЗА ПРЕНОС: 141

Српска тарифна књ. 1970
Јединица ВРТ ГАЂЕЊА Сива Пајсић

07/23

Образац 2

Градилиште: ~~VRBAS-PRŽANJA GRANICA~~ (ознака и број) Сектор: ~~GRAĐEVINSKI~~ (број) Објекат: TEMELJI KM. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 4

Врста рада: KAŠINSKO IBUŠENJE, ROPA, TRANSPORT I UGRADNJA ARMATURNIH KOŠEVA, ANKERA I BETONIRANJE TEMELJA KM - 12. OBRAČUN PO KOM.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По kom		Мера 470	
А =	Б =	А + Б =	

	Месечно	Укупно
	PRENOS	141

NAUMOVIĆEVO – SUBOTICA TERETNA OTVORENA PRUGA

67	91	133	158	185	207
68	84	135	157	186	208
66	86	137	159	193	
64	88	139	160	194	
62	90	136	177	195	
48	92	138	178	201	
46	111	140	179	202	
44	112	130	180	203	
83	113	134	181	196	
85	114	132	182	204	
87	129	155	183	205	
89	131	156	184	206	

SUBOTICA PUTNIČKA – ~~PRŽANJA GRANICA OTVORENA~~ PRUGA

43	23	36	66
44	24	37	
57	25	39	
58	26	40	
22	35	65	

Σ 78 kom

78

ZA PRENOS: 219

Štampa: NOMINAL 4002
Zaštita: BigTrade, Čačak, Palanka

07/23

Образац 2

Градилиште: VRBAS-PRIVINA GRUDA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 3

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ПАКЕРОРИ І НАКНАДА АРМАТУРНИХ КОСЕВА, АНКЕРА І ОПЛАТЕ І БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА ЈЛХ. ОБРАЧУН ПО КОМАДУ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 26 666 По КОМ		Мера 88	
А = Б = А + Б =		Месечно	Укупно
VRBAS NOVA–LOVĆENAC OTVORENA PRUGA		PRENOS	72
L73 L66 L67 L74 L61 L68 L63 L62 L64 L60 L65 L59			
∑ 12 КОМ			
		12	
ЗА ПРЕНОС:			84

07/23

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KM (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 4

Врста рада: HAŠIRSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA, ANKERA, OPLATE I BETONIRANJE TEMELJA JLX. OBRAČUN PO KOM.DU	Грађ. норма ... Шифра ...	Обрач. нацрта бр. ...	Поз. предрач. бр. ...
Јединачна цена Дин. 26 666 По kom		Мера 88	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

NAUMOVIĆEVO – SUBOTICA TERETNA OTVORENA PRUGA

L21	L26	L39	L49
L22	L29	L40	L50
L20	L30	L41	L51
L12	L32	L42	L52
L14	L33	L43	
L16	L34	L44	
L18	L35	L45	
L23	L36	L46	
L25	L37	L47	
L24	L38	L48	

SUBOTICA POTPIĆNA – DRŽAVNA GRANICA OTVORENA PRUGA

L7	L12	L19
L8	L13	L20
L9	L14	
L10	L17	
L11	L18	

Σ 46 kom

	Месечно	Укупно
PRENOS		84
	46	
ЗА ПРЕНОС:		130